

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนธันวาคม)

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายการพัฒนา

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูเขาราม หมู่ ๘ (เส้นทางจากแยกมุ่มวัดทิศเหนือ ถึงเส้นทางไปบ้านสงยาง)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านภูเขาราม ระยะทางยาว ๙๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ลบ.เมตร พร้อมลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่แสนสุข หมู่ ๙ (เส้นทางจากบ้านนายอุทัย พร้อมทรัพย์ ไปนานาเทียม)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่แสนสุข หมู่ ๙ ระยะทางยาว ๙๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ลบ.เมตร พร้อมลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ ๕ (เส้นทางจากบ้านนายทองสุข ไปบ้านนายบุตดี แสงเพชร)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑) ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) (ช่วงที่ ๒) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ (เส้นทางจากสวนนางทองทิพย์ หนองหว่า ไปสวนนางปู่ ผกาสี)	ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนดินลูกรัง โดยลงดินลูกรัง ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ บดอัดตามสภาพตลอดสาย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๘,๖๐๐	๒๘,๖๐๐	๐	
๕	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านนาคำ หมู่ ๓ (เส้นทางจากหน้าโรงเรียน บ้านนาคำ ไปนาไฮโหล่ง)	ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ช่วงที่ ๑) - ลงดินถมปรับเกลี่ย ถนนกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม. - ลงดินลูกรังถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบบดอัดตามสภาพ ตลอดสายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินไว้ดำเนินการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		(ช่วงที่ ๒) - ระยะ ๐+๒๓๐ เมตร ลงดินลูกรังถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ บดอัดตามสภาพตลอดสาย - ระยะ ๒๓๐+๓๐๑ เมตร ลงดินถมปรับเกลี่ย ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ บดอัดตามสภาพตลอดสาย (ตามแบบ อปต.กำหนด)				
๖	ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ (เส้นทางจากค่ายลูกเสือ ไป ท่าห้วยม่วง)	ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนยกร่องพูนดิน - ลงดินถมปรับเกลี่ย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ลบ.ม. พร้อมเกรด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินไว้ดำเนินการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ปรับเปลี่ยนระบบอัตโนมัติตามสภาพ ตลอดสายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อปต.กำหนด)				
๗	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (เส้นทางนาดอนแดง)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๘,๗๗๔.๔๔ รวม ๒๘๘,๗๗๔.๔๔	๒๘๘,๗๗๔.๔๔	๐	▲▼
๘	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (เส้นทางนาโนนแกว)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๑๙๖.๒๑	๓๙,๘๐๓.๗๙	▲▼
๙	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (เส้นทางทิศใต้หมู่บ้านไปนา นางคำเก็ง,เส้นทางดอนไร่- หนองเม็ก เชื้อเส้นทางหลวง ชนบทหมายเลข ๒๐๑๐)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๓,๗๘๐.๐๔ รวม ๒๖๓,๗๘๐.๐๔	๒๖๓,๗๘๐.๐๔	๐	▲▼
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านภูเขาม หมู่ ๔ (เส้นทางทิศใต้หมู่บ้าน ไปนาหกลีบ)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๘,๓๑๓.๗๙ รวม ๒๘๘,๓๑๓.๗๙	๒๘๘,๓๑๓.๗๙	๐	▲▼
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านภูเขาม หมู่ ๖ (เส้นทางจากบ้านภูเขาม ไปบ้านดอนไร่)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑,๔๗๒.๕๓ รวม ๒๒๑,๔๗๒.๕๓	๒๒๑,๔๗๒.๕๓	๐	▲▼

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านไร่แสนสุข หมู่ ๙ (เส้นทางนาฮองเกี้ยว)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๑๖๔.๙๙	๗,๘๓๕	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ประปาหมู่บ้าน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนการบริหารกิจการประปา หมู่บ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	